

Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-2.3.0/2F-09-2010-0029 azonosító számú pályázatáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 125 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települést magába foglaló, önálló jogi személyként működő önkormányzati társulásként alakult meg 2000. október 30-án.

A Társulás a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerében meghirdetett, KEOP-2.3.0 konstrukcióra nyújtott be pályázatot. A pályázati konstrukció kétfordulós, az 1. forduló keretein belül a 2. fordulóra történő benyújtása megtörtént, a projekt kódszáma KEOP-2.3.0/2F-09-2010-0029. A megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása 2012. február 2-án megtörtént. A hatályba lépésének feltétele, a kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követő valamennyi kivitelezői szerződés megkötése.

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 6.381.187.781 Ft.

A kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződés aláírásra kerül, így a Támogatási Szerződés 2013. február 22-én hatályba lépett, a projekt megvalósítása megkezdődött.

A nyertes ajánlattevő a Zöld-Sajó Rekultivációs Konzorcium, mely mindhárom rész tekintetében végzi a kivitelezési munkálatokat.

A projekt rövid ismertetése

A Társulást alkotó önkormányzatok területén egy már korábban elkészült PHARE felmérés és további felmérések alapján mindösszesen 150 települési szilárdhulladék lerakó található. Jelen projektben ezen lerakók több mint 50%-ának (78 telep) a felszámolása, rekultivációja tervezett. A fennmaradó telepek felszámolására a jelenlegi elképzelések szerint külön projekt(ek) keretében kerül sor.

A javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása

A megvalósításra javasolt változat az érintett 78 lerakóból 46 db teljes körű felszámolását irányozza elő. A megmaradó depóniák közül 2 db esetben átmeneti lezárás (kétütemű) valósítható meg, 30 telep végleges rétegrenddel rekultiválható. Az elvégzett felülvizsgálatok eredményei alapján egyéb műszaki beavatkozásra nincs szükség.

A helyben rekultiválandó lerakók környezeti hatásainak nyomon követésére összesen 16 db megfigyelő kút létesítése valósul meg.

A projekt főbb adatai az alábbiak:

- Hulladékkal borított terület: 663.000 m²
- Maradó rekultivált terület: 494.000 m²
- Megtisztított terület: 168.000 m²
- Felszedésre és ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyisége: 164.000 m³
- Felszámolandó hulladéklerakókról engedélyes lerakóba elhelyezendő hulladék mennyisége: 132.000 m³

A projekt jelenlegi állásának bemutatása

A LOT 1, azaz az 1. rész 16 db lerakót érint, melyek közül 15 helyszínen folyik a munkavégzés. Az átlagos készültég 59 %. Az érintett lerakók közül kiemelkedő készültségű Berente, Edelény VI., Bánréve, mely lerakók 90%-os készültségűek, illetve Arló és Szendrő esetén is átlag feletti készültségről tudunk beszámolni.

A LOT 2, azaz a 2. rész 41 db lerakót rekultivációját fedi le. Jelenleg 39 helyszínen dolgoznak a kivitelezők. Alsódobsza, Szendrőlád II, Szuhakálló, Nagybarca, Sajómercse lerakók esetén 90% feletti készültség, mely azt jelenti, hogy a humuszosítás és a füvesítés van még hátra kivitelezési munkálatokból. a 100%-os készültség csak akkor tud teljesülni, amennyiben a megvalósulási dokumentáció, illetve az átadási dokumentáció is elkészül, átadásra kerül Megrendelő részére. Továbbá Nyomár, Farkaslyuk II, Farkaslyuk V, Farkaslyuk VII, Aggtelek és Radostyán II esetén is 80% a készültség, mely azt jelenti, hogy a felső kiegyenlítő réteg befejező munkálatai hiányoznak részben, a humusz terítés és füvesítés.

Ezen szerződés keretében folynak a kazincbarcikai lerakó munkálatai. Ennek a készültsége 38,2%. A tervezett közel 42.000m³ hulladék 90% a munka alá került. Jelenleg a hulladéktest formálása, és a különböző technológiai rétegek építése zajlik a területen (kiegyenlítő réteg, szigetelő réteg, szivárgó réteg, stb). Itt is, mint minden területen folyamatosan készülnek a laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok - (akkreditált laboratóriumok igénybevételével) és Mintavételi és Minősítési tervekben előírt különféle vizsgálatok és minősítések.

A LOT 3, azaz a 3. rész 21 helyszínt érint, melyek közül jelenleg 18 lerakón végzik a rekultivációs munkálatokat. A teljes részre vetítve 40%-os a jelenlegi készültség. Az átlag feletti, kiemelt készültségű Edelény I, II, III, V, VII, Gesztely I és Járdánháza község hulladéklerakója. Ezen területeken szintén a fedőréteg befejezése, a humuszosítás és a füvesítés van még hátra

A projekt előrehaladását jól szemlélteti, hogy 2014.év eddig eltelt időszakában az EHG által üzemeltetett lerakóba több mint 13.000 tonna hulladék került beszállításra a különböző helyszínekről.

A Támogatási Szerződés szerint a projekt befejezésének időpontja 2015. május, mely a jelenlegi előrehaladás tekintetében nagy biztonsággal tartható.

Miskolc, 2014. április 16.