

Előterjesztő:

Szitka Péter
elnök

Készítette:

Dr. Juhász Hajnalka
aljegyző

Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Konzorcium Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására, valamint tájékoztató a projekt állásáról

I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Konzorcium Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítása

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2018. március 2. napján tárgyalta a „Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztésére a KEHOP-3.2.1 pályázati konstrukcióban, kapcsolódva a Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területét, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszer fejlesztését érintő, vonatkozó pályázat előkészítéséről és benyújtására” című előterjesztést, és az alapján meghozta az 5/2018. (III. 2.) határozatát.

A határozat alapján aláírásra került az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. novemberében konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a *„Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre”* című támogatási kérelem benyújtására. A kérelem támogatása esetén, az abban foglalt cél közös megvalósítása érdekében az említett társulások együttműködnek az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel (továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) is.

A Kormány 1636/2018. (XII.5.) határozatának történő megfelelés érdekében a KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 azonosítószámú *„Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre”* elnevezésű projekt vonatkozásában az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, valamint a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. április 12. napján aláírt Konzorciumi Együttműködési Megállapodása alapján létrehozták a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Konzorciumot. Az Együttműködési Megállapodás értelmében a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás lett a Konzorcium vezetője.

Ezt követően az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító Hatósága az NFP Nonprofit Kft., valamint a Társulások Konzorciuma között IKT-2019-106-I1-00001915/0013. iktatószámon aláírásra került a Támogatási Szerződés.

A fent megjelölt projekt megvalósítása érdekében az NFP Nonprofit Kft. és a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Konzorcium, mint végső Kedvezményezett Konzorciumi Együtműködési Megállapodást kötöttek, amely 2020. július 7. napján került aláírásra.

Az említett Projekt a megvalósítás szakaszába lépett, ezért szükséges a Társulások által megkötött Konzorciumi Együtműködési Megállapodás felülvizsgálata, valamint az időközben történt változásoknak megfelelő aktualizálása. Tekintettel arra, hogy a Konzorciumi Együtműködési Megállapodás több pontjának a módosítása vált szükségessé (pl: Társulások képviselőinek átvezetése, a konzorciumvezető feladatainak pontosítása), emiatt célszerűbb a Konzorciumi Együtműködési Megállapodás teljes egészében történő újra szövegezése és egységes szerkezetbe foglalása.

A fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Társulási Tanácsnak a határozati elfogadását!

II. Tájékoztató a KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 azonosítószámú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” projekt állásáról

A projekt célja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakítása nyomán a területi optimalizáció eredményeként a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kialakított új hulladékgazdálkodási régióban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos elvárásait és céljait meghatározó Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírt kötelezettségek teljesítése. Ennek keretében a régió teljes területét érintően olyan hulladékkezelést fejlesztő rendszerelemek kialakítása történik meg, amely lehetővé teszi a megfelelő feldolgozó kapacitás biztosításával a megyei szinten gyűjtött szelektív hulladékok teljes mennyiségének kezelését, szemben a jelenlegi teljesítőképességekkel. A projekt magába foglalja a szelektív hulladékválogató mellett az átrakóállomást és a kiszolgáló létesítményeket, eszközöket is.

Az NFP Nonprofit Kft. projekt állásáról tájékoztatója az előterjesztés mellékletét képezi.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen!

Kazincbarcika, 2020. szeptember 23.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
.../2020. (IX. 23.) határozata
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Konzorcium Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás módosításáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a a KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 azonosítószámú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt vonatkozásában megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosításra kerüljön az előterjesztésben foglaltak alapján, és felhatalmazza a Társulás elnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Szitka Péter, elnök

Határidő: 2020. szeptember 23., illetve értelemszerűen

KEHOP-3.2.1-15-2019-00032

Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre

A projektet az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás és Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás konzorciuma a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés hatályba lépése: 1. sz. módosítás **2020.01.13.** (Eredeti: 2019.07.22.)

Támogatás összege: **3 600 000 000 Ft**

Összköltség: **4 000 000 000 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete: **2018.11.29.**

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2021.03.01.** (Támogatói döntés alapján 3 hónapos hosszabbítással. TSz módosítási igényt nyújtott be az NFP 2020.03.30-án. TSz módosítás szerinti határidő 2023.03.01.)

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	Tervezési szerződés	Műszaki ellenőr	Építés	Szemlélet	PR szerződés
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	szerződés megkötve	szerződés megkötve	előkészítése folyamatban	előkészítése folyamatban	előkészítése folyamatban
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	2019.07.30.	2019.06.20.	-	-	-
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	2019.08.07.	2019.08.07.	-	-	-
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	14 200 000 Ft	14 200 000 Ft	-	-	-
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	2021.03.01.	2021.03.01.	-	-	-

III. Műszaki tartalom:

A projekt célja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakítása nyomán a területi optimalizáció eredményeként a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kialakított új hulladékgazdálkodási régióban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos elvárásait és céljait meghatározó Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírt kötelezettségek teljesítése. Ennek keretében a régió teljes területét érintően az alábbi hulladékkezelést fejlesztő rendszerelemek kialakítása történik meg:

Szelektív hulladékválogató

- Szelektív hulladékválogató csarnok (3000 m²) létesítése Miskolc, belterület 11509/5 hrsz alatt. A minél hatékonyabb, tisztább frakciók kinyerése, valamint az OHKT előírásainak való megfelelés érdekében egy teljesen új válogató csarnok és az azt kiszolgáló infrastruktúra létesítése indokolt.
- Szelektív hulladékválogató technológia (berendezések): min. négy optikai válogató, ballisztikus szeparátor és utóválogató kabin, valamint bálázógép létesítése tervezett. A ballisztikus szeparátor a 2D – 3D frakciók elkülönítését szolgálja, a négy darab optikai válogató a különböző frakciók nagy tisztaságú gépi úton történő leválasztását teszi lehetővé.
- Átrakóállomás
Szükséges a régi – Miskolc, belterület 4752/3 szám alatt található, korábban ISPA projektből épült, átrakóállomás teljes felújítása, duplagaratossá tétele, kiegészítő korszerűsítése. (A fenntartási időszak a projektre vonatkozóan már lejárt.)
- Kiszolgáló létesítmények, eszközök
A válogatómű üzemeltetését illetően szükséges egyéb létesítendő, illetve beszerezendő elemek:
 - burkolatok, utak, kerítés, kapu kialakítása,
 - teljes infrastruktúra kialakítása, közművek bevezetése,
 - dupla hídmérleg kialakítása a kétoldali (bejövő és kimenő) mérések elvégzéséhez, a mérlegelési tevékenység végzéséhez szükséges szoftver beszerzésével,
 - szociális létesítmény a dolgozók részére,
 - 2 db rakodógép, 2 db targonca.

A projekt indikátorai (leadott MT szerint):

Mutató	Mérték-egység	Célérték (kumulált) a projekt fizikai befejezésekor
A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya	%	100
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	637.521
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	%	13
Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás	t/év	0
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	10 000

Projekt státusza:

Közbeszerzési szaktanácsadó

A szerződés megkötésre került 2018.04.04-én az Anpast Europroject Szolgáltató Kft.-vel és a DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.-vel.

Komplex előkészítési feladatok

A megbízási szerződés 2019.07.30-án került megkötésre az NFP Nonprofit Kft. és az MG Idea Kft. között. A szerződés 2019.08.07-én lépett hatályba.

2020.09.10-ig elvégzett feladatok:

Rendszerelem fejlesztési kérelem:

A vállalkozó a rendszerelem fejlesztési kérelem tervezetet 2019.09.20-án megküldte az NFP-nek. Az NFP előzetes véleményezésre megküldte az NHKV Zrt.-nek és a Társulások Konzorciumvezetőjének. Az NHKV az előzetes véleményét 2019.10.11-én megküldte. Társulások részéről nem érkezett módosító javaslat, de a műszaki tartalmat érintően kértek módosítást (az új átrakó helyett a régi átrakó duplagaratossá tételét kérték) 2019.10.15-én. Az NHKV módosító javaslatát és a Társulások Konzorciumának javaslatát a tervezőnek megküldte az NFP 2019.10.15-én. Az átdolgozás határideje 2019.10.22. volt. Az átdolgozott kérelmet az NHKV-nak előzetes véleményezésre megküldte az NFP 2019.10.29-én. Az NHKV 2019.11.13-án megküldte az ismételt észrevételeit, melyeket az NFP továbbított a tervező felé. Az átdolgozás határideje 2019.11.15. volt. Az átdolgozott kérelmet az NFP továbbította az NHKV felé 2019.11.15-én. Az NHKV előzetes jóváhagyása 2019.11.18-án megérkezett, melyről az NFP tájékoztatta a Társulások Konzorciumának vezetőjét és megkérte az aláírt példányok megküldésére. A Társulás módosításokat javasolt 2019.11.22-én, melyet a Tervező megvizsgált és 2019.11.25-én megküldte a módosított kérelmet. A

Társulás 2019.12.02-án újabb módosításokat javasolt. A Társulás írásban 2019.12.10-én újabb módosításokat javasolt. A tervezőnek az NFP megküldte a javaslatokat 2019.12.10-én. Az átdolgozott dokumentumokat az NFP a Társulások Konzorciumának 2019.12.12-én megküldte aláírásra. A Konzorciumvezető jelezte, hogy a rendszerelem fejlesztési kérelmet 2019.12.17-én aláírta a Konzorciumvezető képviselője és postán megküldte az NFP-nek. Az NFP 2019.12.23-án benyújtotta a rendszerelem fejlesztési kérelmet az NHKV Zrt.-nek. Az NHKV Zrt. 2020.01.09-én megküldte a jóváhagyását.

Megvalósíthatósági tanulmány:

A jóváhagyás kiküldésre került a vállalkozónak 2020.01.09-én, így megkezdődhetett az MT készítés, melynek határideje 30 nap (2020.02.08.) és a III-V. kötet készítése, melynek határideje 45 nap (2020.02.23.). Az MT elkészült 2020.02.07-én. A korrektúrázott Mt-t az NFP jóváhagyásra visszaküldte a Tervezőnek 2020.02.17-én. A javított MT-t visszakapta az NFP 2020.02.18-án.

A 2020.02.28-án megküldött építési közbeszerzési dokumentáció alapján az MT-t át kellett dolgozni (megvalósítási ütemterv és indikátorok). A Tervező 2020.02.27-én felkérve az átdolgozásra. Az átdolgozott megvalósíthatósági tanulmányt a Tervező 2020.03.24-én megküldte az NFP-nek, de javítás volt szükséges. A javított MT-t a Tervező 2020.03.27-én megküldte az NFP-nek. Feltöltve EPTK-ba 2020.03.27-én. Benyújtva 2020.03.30-án. Az IH hiánypótlást írt ki 2020.05.28-án. A tervezetet a tervező megküldte 2020.06.09-én, de az NFP 2020.06.09-én. A Tervező egy munkaközi verziót küldött 2020.06.12-én, de az NFP jelezte, hogy a véglegest fogja véleményezni. A Társulás küldött adatokat 2020.06.12-én, de a Tervező további adatokat kért a hulladékmennyiségekre vonatkozóan 2020.06.12-én. A Társulás 2020.06.30-án megküldte a kért adatokat, de hiányosan. A tervező 2020.06.30-án ismételtén bekérte a hiányzó adatokat. A Tervező a véglegesített MT hiánypótlást 2020.07.03-án megküldte. Az aláírás után 2020.07.06-án a hiánypótlás benyújtásra került. 2020.07.29-én az Irányító Hatóság megküldte a szakpolitikai véleményezés kapcsán felmerült kérdéseket. A válasz megküldésének határideje 2020.08.07. volt. A választ az NFP 2020.08.06-án megküldte.

Építés III-V. kötet:

Az eszközbeszerzés műszaki leírását az építés közbeszerzés III-V. kötetével elektronikusan megküldte a Tervező 2020.02.21-én, de hiányosan. A hiányzó dokumentumokat a Tervező benyújtotta az építésre 2020.02.28-án. A mérnöknek megküldve jóváhagyásra 2020.02.28-án. A mérnök a végleges jóváhagyó nyilatkozatát 2020.03.06-án megküldte. Az eljárás minőségbiztosításához szükséges iratok 2020.03.09-én megküldve a Közbeszerzési Osztálynak. 2020.03.31-én HPO megküldte a FAKSZ-nak a III-V. kötetet, 2020.04.07-én az alkalmassági feltételeket. A FAKSZ a dokumentáció tervezetet a kérdéseivel megküldte 2020.04.08-án. Az NFP a Társulásoktól és a Tervezőtől bekérte a válaszadáshoz szükséges információt 2020.04.09-én. A Társulás megküldte a kért információt 2020.04.09-én, a Tervező pedig 2020.04.24-én. A válasz a FAKSZ kérdéseire összeállítva és vezetői jóváhagyásra megküldve 2020.04.27-én. A FAKSZnak továbbítva 2020.04.27-én. FAKSZ további adatokat kért 2020.04.27-én. NFP a kért adatokat megadta 2020.04.28-án. A KFF minőségbiztosítás megindult 2020.04.28-án. A KFF hiánypótlási felhívást küldött 2020.05.15-én. A Tervező a válasz tervezetet megküldte 2020.05.22-én. Az NFP jóváhagyást követően megküldésre került a FAKSZ-nak 2020.06.04-én, aki benyújtotta a hiánypótlást 2020.06.09-én. A szabályossági tanúsítványt a KFF megküldte 2020.06.18-án. A tanúsítvány szerinti átdolgozást a FAKSZ elvégezte 2020.06.19-én. A hirdetmény 2020.06.29-én feladásra került. A

hirdetmény 2020.07.03-án megjelent. Az eredeti ajánlattételi határidő 2020.08.17. volt, azonban a kiegészítő tájékoztatások nagy száma miatt a határidőt 2020.08.19-re kellett módosítani. Figyelemmel a további beérkezett 12. kiegészítő tájékoztatás kérésre, a válaszok megadáshoz további ajánlattételi határidő hosszabbítás vált szükségessé, mely alapján az új ajánlattételi határidő 2020.09.15. A kiegészítő tájékoztató kérdésekre vonatkozó válaszokat a Tervező 2020.09.09-én megküldte. A FAKSZ a kiegészítő válaszok tartalmára és arra hivatkozva, hogy az EKR rendszerben a részekre bontást illetően nem a feladott hirdetmény jelent meg, így a KFF várhatóan nem adna támogató tanúsítványt, újabb korrigendum feladását javasolta. A feladott korrigendum alapján az új ajánlattételi határidő 2020.09.22.

Eszköz műszaki leírás:

Az eszközbeszerzés műszaki leírását az építés közbeszerzés III-V. kötetével elektronikusan megküldte a Tervező 2020.02.21-én, de hiányosan. A módosított dokumentumokat a mérnök 2020.03.06-án elfogadta. A Társulások Konzorciuma 2020.03.11-én módosítást javasolt. A Tervező 2020.03.17-én visszaigazolta, hogy nem versenyszűkítő a módosítás. A becslt értékhez az indikatív ajánlatokat a tervező bekérte. Az indikatív ajánlatok 2020.05.05-én érkeztek be. A tervező az indikatív ajánlatokat 2020.05.29-én, a becslt értékre vonatkozó nyilatkozatot 2020.06.12-én küldte meg az NFP-nek. Az eljárás minőségbiztosításának megindítása a megvalósíthatósági tanulmány elfogadását követően várható.

Az 1. sz. mérföldkőhöz tartozó beszámoló 2020.04.14-én benyújtásra került.

Műszaki ellenőr

A szolgáltatás ellátására irányuló megbízási szerződés 2019.06.20-án megkötésre került az NFP, mint Megbízó és a Septaria Mérnökiroda Kft., mint Megbízott között. A szerződés 2019.08.07-én hatályba lépett.

PR és nyilvánosság

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése
- Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése
- Sajtónyilvános alapkövetétel rendezvénye
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
- Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
- Közbenső rendezvények
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése
- Egyéb vállalások – PR film készítése

2020.09.10-ig elvégzett feladatok:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv elkészült, melyet az Irányító Hatóság 2019.06.17-én fogadott el.

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint az eljáráshoz „Hozzájárul az eljárás Hivatal általi lefolytatásával [Kr. 12. § (4) bek. c) pont]”.

Szemléletformálás

A szemléletformálásra vonatkozó eljárás dokumentációjának előkészítése jelenleg a dokumentáció tartalmára vonatkozóan a NKOH-val történő egyeztetés alatt van. Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint az eljáráshoz „Hozzájárul az eljárás Hivatal általi lefolytatásával [Kr. 12. § (4) bek. c) pont]”. Az adategyeztetések folyamatban vannak az NKOH-val.